



**Proyecto Sistema
de Control de Inundaciones
del Área de Limoncito (PSCIAL)**

Avances (setiembre 2023)

Limpieza del cauce Río Limoncito



Descripción

Se realizan labores de limpieza del cauce del río Limoncito, para la recolección de todos los materiales existentes en el mismo, para dejar libre la zona de paso de las aguas y aumentar la capacidad hidráulica del río Limoncito. Actualmente se “recava” un área de 750 metros de largo por 12 metros de ancho, dejando el sitio libre de obstáculos, para un adecuado flujo de las aguas del río.

Construcción de infraestructura comunal, alcantarilla, Limoncito



Descripción

Como parte de las labores de mejoras en el manejo de las aguas de escorrentía, para la zona del cauce bajo del río Limoncito, se realiza la construcción de un paso de alcantarilla, sobre la ruta principal de la comunidad de Limoncito a Barrio quinto. La obra constituye un aporte de SENARA, a las comunidades de la zona, para el adecuado flujo de las aguas servidas en el sector de Limoncito.

Construcción de infraestructura comunal, tablaestaca para manejo de inundaciones, Limoncito



Descripción

Construcción de un sistema de control y manejo de inundaciones, para la cuenca baja del río Limoncito, para ello se realiza la colocación en sitio de estructuras de metal, conocidas como “Tablestacas”, las cuales llegan a fortalecer y crear un canal para el manejo de las aguas del río en periodos de inundaciones o fuertes lluvias, a la fecha se tiene completo un 95% de la obra en “Tablaestaca” entre el sector de Chitá y Barrio Quinto, Limoncito.